

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2**

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior

Entidad Federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2017

Techo Financiero: \$ 1,448,014.00 FAM media superior 2017.- Notificado mediante oficio número: SEFINP-A-FAMMD/GI-2017-4099-00026 emitido por la Unidad de Planeación y Prospectiva en conjunto con la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado

\$ 527,130.56 FAM media superior 2017 "REINTEGROS" - Notificado mediante oficio número: SEFINP-A-FAMMD/GI-2017-4099-01680 emitido por la Unidad de Planeación y Prospectiva en conjunto con la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo.

Total \$ 1,975,144.56 \$ 527,130.56

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de marzo 2018

PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																					
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejecida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)																	
13USU0093Z	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Actopan	Daxhá	Actopan	Inversión complemento para la conclusión de 2 aulas en planta alta (Acabados: pintura, impermeabilización de azotea, muebles sanitarios, recubrimiento cerámico en baños; instalación eléctrica y cancelería)	1	0	0	0	1	1	\$ 1,448,014.00	0	0	\$ 1,448,014.00	\$ 1,448,014.00	0	0	\$ 1,448,014.00	\$ 1,448,014.00	0	0	\$ 1,448,014.00	Convenio de ampliación de monto y plazo de ejecución al contrato DGJ/PROXOEES-2016/LPNO-N3/017/16	CPP Edificación, S.A. de C.V.	21/11/2016	19/05/2017	19/05/2017	03/07/2017	100%	100%	Aplicado mediante convenio de Ampliación de monto en contrato existente. (Inversión más de recursos; obra contratada por un monto total de \$ 8'183,765.35).
TOTAL (15)						1	0	0	0	1	1	\$ 1,448,014.00	0	0	\$ 1,448,014.00	\$ 1,448,014.00	0	0	\$ 1,448,014.00	\$ 1,448,014.00	0	0	\$ 1,448,014.00					100%	100%			

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL											(16) REPORTE DE AVANCES						
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %				
							Autorizada	Contratada	Ejecida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero			
Universidad (Educación Superior)	1	0	0	0	1	1	\$ 1,448,014.00	\$ 1,448,014.00	\$ 1,448,014.00	0	0	1	100%	100%			
(17) TOTAL							\$ 1,448,014.00	\$ 1,448,014.00	\$ 1,448,014.00	0	0	1	100%	100%			