2019



## DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportad

Diciembre\_2019

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

## REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

seems !	OFOA
DEH	100
ull	X
2001	13
CHELL SOM	7
	78
A P	

Nombre:	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Entidad fe	oderativa: Hidalgo
Clave Inst 9	911: 13MSU0017T

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: LA E. Jorge Augusto del Castillo Tovar

Nombre: LA E. Jorge Augusto del Castillo Tovar

Nombre: LA E. Jorge Augusto del Castillo Tovar

Cargo: Director General de Planeación

Cargo: Director de Planeación

Cargo: D

								DATOS	DEL AVANCE I	DEL PROY	ЕСТО									OBRA	CONCLUIE	A	
		7	Γipo de pro	yecto					Alcance del p espacios físico y tipo		uadrados				Fee	chas <sup>3</sup>			Si ya fue in	naugurada		Cuenta con	Actas
Prioridad	Nombre del proyecto	Obra de continuidad	Equipamiento A dec usciones y mejoras	Mantenimiento Proyecto sustentable	Monto a	autorizado	Monto ejercido	Remanente	Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados	Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Inicio	Término	Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró ?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrati va de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
		Г							Area de control, consulta y préstamo	1	63.90			GLO	DBAL DEL PRO	YECTO							
									Area de computo biblioteca	1	92.21												
									Sala de estudio	3	130.65												
									Area de Acervo	1	176.45												
									Area de lectura	2	253.00												
									cubículos Biblioteca	22	21.53	-					Recurso FAM 2019 Autorizado de origen ha sido aplicado en su totalidad al 31 de diciembre de 2019.						
						\$ 24,533,645.38			Control Centros de Cómputo	1	11.76												
								s -	Aulas de Cómputo	3	264.66												
					\$ 24,		\$ 24,533,645.38		Control Autoaprendizaje	1	11.76												
									Salas E Learning	3	216.81	<ol> <li>Muros de durock, colocación de piso porcelanato,</li> </ol>	6 Colocación de										
	Construcción en planta baja de								Aula de video	1	44.50	suministro y colocación de estructura	pisos porcelanato, colocación de neocantera, continuar										
1	edificio de aulas multidisciplinarias, en Ciudad Universitaria de Tulancingo.	×							Area de Servicios Estudiantiles	2	212.28	metálica (bastidores) para recibir acabado, ducterias de	con ducterias de instalaciones, rellenos para construir andadores exteriores.	84	05/08/19	01/03/20							
	Oliversitana de Fulancingo.								Sanitarios H/M	2	92.29	instalaciones pluviales, sanitarias,	trabajos en azotea, construcción de andadores y plaza de		00/00/10	01/00/20							
									Area de lockers Bodega, site,	1	37.05	eléctricas, telecomunicacione s, detectores de humo.	acceso.										
									cuarto de tableros  Areas de uso común _(accesos,	1	37.21												
									vestibulos y  Obra exterior	1	444.55 1654.57												
									Obra extenor	1	1654.57	1											
			INVERSIÓN			1,460,458.18	s -	\$ 4,460,458.18									Con fecha 20 de diciembre de 2019, Gobierno del Estado de Hidalgo realizó ministraciones a la UAEH procedentes de FAM 2019 "Reintegro", las cuales son						
			2019 TRIIIN	THORO*	\$ 3,	1,871,895.03	s -	\$ 3,871,895.03	TOTAL	47.00	3765.18						aplicadas en la misma obra mediante convenio de ampliación de monto. Las metas ampliadas consisten en suministro y colocación de acabados: pisos de porcelanato y losetas, cancelería, suministro y colocación de muros de neccantera, cajas especiales para contactos						
			INVERNIÓN 2010, REMINI	MINITOS	s	453,375.57	s -	\$ 453,375.57									y nodos de datos, obra exterior. 2. Se actualizan metros cuadrados de conformidad a la ampliación de metas.						
			2019 TREM REMEMBER	THORO",	s	23,805.55	s -	\$ 23,805.55									comormidad a la ampliación de métas.						

	\$33,343,179.71	\$8,809,534.33							
Mtro. Adolfo Pontigo Loyola Rector									

Arq. Adrián Cordero Vieyra Director de Proyectos y Obras