



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
 Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 10 DE ENERO DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2004

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	CENTRO DE INVESTIGACIONES AVANZADA EN INGENIERIA INDUSTRIAL.	Pachuca	ICBI	4,741.74	\$21,138,000.00 APORTACION U.A.E.H. \$361,487.61	\$21,499,487.61	\$8,938,719.79	41.58%	100.00%	OBRA CONCLUIDA. ENTREGA RECEPCIÓN. LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS FUERON FINANCIADOS POR LA U.A.E.H. A RAZON DE EVITAR RETRASOS EN PAGOS DE ESTIMACIONES POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO.
2	MODULO ANEXO QUIMICA EN ALIMENTOS.	Pachuca	ICBI	1,727.22	\$7,657,000.00 APORTACION U.A.E.H. \$1,821,327.70	\$9,478,327.70	\$9,478,327.70	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA (ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN) Y EN OPERACIÓN.
Total				6,468.96	\$30,977,815.31	\$30,977,815.31	\$18,417,047.49	70.79%	100.00%	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 10 DE ENERO DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2006

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	CONSTRUCCIÓN DE LA 1ra. ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA).	San Agustín Tlaxiaca	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	CONSTRUCCION 5,158.00	\$30,000,000.00	NO APLICA *	\$30,000,000.00	99.92%	100.00%	(*) Ejercida bajo la modalidad de Administración Directa por la Dirección de Proyectos y Obras de la U.A.E.H. El valor porcentual reflejado en la casilla del avance financiero corresponde al monto ministrado a la UA EH por Gobierno del Estado de Hidalgo, siendo este \$29,977,277.62 LA U.A.E.H. financió recursos para la conclusión de la obra.
			Total	5,158.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	99.92%	100.00%	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 10 DE ENERO DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2007

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA)	San Agustín Tlaxiaca	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	CONSTRUCCION 5,498.00	\$29,500,000.00	NO APLICA*	\$29,500,000.00	99.44%	100.00%	(*) Ejercido bajo la modalidad de Administración Directa por la Dirección de Proyectos y Obras de la U.A.E.H.
2	NUEVO PROYECTO EJECUTIVO	NO APLICA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	NO APLICA	\$500,000.00	NO APLICA*	\$500,000.00	100.00%	100.00%	El valor porcentual reflejado en la casilla del avance financiero corresponde al monto ministrado a la UAEH por Gobierno del Estado de Hidalgo, siendo este \$29'832,405.68 LA U.A.E.H. financió recursos para la conclusión de la obra.
Total				5,498.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	99.72%	100.00%	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 10 DE ENERO DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2008

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA)	San Agustín Tlaxiaca	Instituto de Ciencias Administrativas	2,220.00	\$21,907,500.00	\$20,844,156.02	\$20,844,156.02	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA U.A.E.H.
2	MANTENIMIENTO DE LAS DES DE LA UAEH, CAMPUS PACHUCA, TULANCINGO, REAL DEL MONTE, SAN AGUSTIN TLAXIACA, ACTOPAN, TLAHUELILPAN, SAHAGUN, HUEJUTLA, TEPEJI, TIZAYUCA Y ZIMAPAN.	Pachuca Huejutla Tizayuca Zimapan Tepeji del Rio Actopan Tlahuelilpan Sahagún Tulancingo	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. (ICBI) Instituto de Ciencias Económico Administrativas. (ICEA) Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP)	100,000.00	\$15,000,000.00	\$12,422,348.70	\$12,326,955.39	88.26%	90.91%	MANTENIMIENTOS TOTAL 22 PROYECTOS TERMINADOS: 20 (ACTA DE ENTREGA RECEPCION) EN PROCESO DE CONTRATACIÓN: 0 PENDIENTES: 2
3	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES DE LA DES ICESA, campus PACHUCA (*)	San Agustín Tlaxiaca	Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA)	777.00	\$10,396,980.00	\$10,122,775.95	\$3,036,832.79	30.00%	1.00%	OBRA EN PROCESO. FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2011. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO SOBRE EL MONTO CONTRATADO.
Total				102,997.00	\$47,304,480.00	\$43,389,280.67	\$36,207,944.20	72.75%	63.97%	

NOTA 1: EL PORCENTAJE REFLEJADO EN EL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (2) MANTENIMIENTO DE LAS DES DE LA UAEH, SE CONSIDERA DE LA SUMA DE LOS AVANCES FINANCIEROS DE CADA UNO DE LOS 20 PROYECTOS CONTRATADOS ENTRE LOS 22 PROYECTOS AUTORIZADOS PARA EJECUTARSE.

* RECURSO REPROGRAMADO, SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE RECTIFICAN ALCANCES.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 10 DE ENERO DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2009

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL Y DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA)	San Agustín Tlaxiaca	Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA)	846.00	\$9,376,000.00	\$9,185,353.36	\$9,185,353.36	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
2	SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE APOYO A LA ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (ICAP)	Tulancingo	Instituto de Ciencias Agropecuarias	5,687.00	\$8,300,000.00	\$8,299,999.62	\$8,299,999.62	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
3	SEGUNDA ETAPA DE ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH. ACOMETIDA ELÉCTRICA. (RENDIMIENTOS)*	Pachuca	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI) Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA) Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP) Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA) Instituto de Artes. (IA)	4,715.00	\$11,175,000.00 \$228,013.79	\$11,281,118.67 \$228,013.79	\$11,053,104.88 \$228,013.79	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
4	CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES DE ESCULTURA EN PIEDRA, ESCULTURA EN MADERA, ESCULTURA EN METAL, TRABAJO EN CERÁMICA, PATIO DE MANIOBRAS Y OBRA EXTERIOR. *	Mineral del Monte	Instituto de Artes (IA)	1,013.00	\$11,570,000.00 \$1,929,258.42	\$11,570,000.00 \$1,929,258.42	\$8,363,390.40 \$1,929,258.42	100.00% 100.00%	100.00% 100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH. SE APLICAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.
5	SEGUNDA ETAPA DE LA RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (CASA GRANDE).	Mineral del Monte	Instituto de Artes (IA)	1,280.00	\$8,769,000.00	\$8,769,000.00	\$8,769,000.00	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
Total				13,541.00	\$49,190,000.00	\$49,105,471.65	\$45,670,848.26	100.00%	100.00%	

NOTA: * LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS APLICADOS NO SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN LOS IMPORTES TOTALES REFLEJADOS.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 10 DE ENERO DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2010

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	4a. Etapa del ICEA. Construcción de Edificios para las licenciaturas de Economía, Mercadotecnia, Auditorio, áreas deportivas y obra exterior.	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	11,988.00	\$40,923,008.00	\$40,892,658.94	\$40,892,658.94	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA DE LA UAEH.
			Total	11,988.00	\$40,923,008.00	\$40,892,658.94	\$40,892,658.94	100.00%	100.00%	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 10 DE ENERO DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2011

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	Construcción del edificio para la Licenciatura de Comercio Exterior estacionamiento y obra exterior en el Campus de la DES de ICEA.	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	7,419.00	\$29,339,157.00	\$29,080,243.45	\$8,724,073.04	30.00%	1.00%	OBRA EN PROCESO. FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2011. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO SOBRE
2	Construcción de un Taller y Biblioteca de la Escuela Superior de Zimapán	ESCUELA SUPERIOR DE ZIMAPAN	Instituto de Ciencias Económico Administrativas Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	312.00	\$3,054,252.27	\$3,029,887.21	\$3,029,887.21	30.00%	1.00%	OBRA EN PROCESO. FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2011. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO SOBRE EL MONTO CONTRATADO.
3	Ampliación Campus Apan	APAN	Instituto de Ciencias Económico Administrativas Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	10,000.00	\$10,000,000.00	\$9,341,963.13	\$0.00	0.00%	1.00%	OBRA EN PROCESO. FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2011.
Total				17,731.00	\$42,393,409.27	\$41,452,093.79	\$11,753,960.25	20.00%	1.00%	

NOTA: * EN ESTE INFORME SE RECTIFICAN LOS ALCANCES DE LAS OBRAS DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS LICITADO.

FAM 2006	AULAS	3,810.00	
	AUDIOVISUA	500.00	
	SERV ADMTI	470.00	
		4,780.00	M2 CONSTRUIDOS
	OBRA EXTEF	19,453.00	M2
FAM 2007	AULAS	3,810.00	
	SERV ESTUI	1,310.00	
		5,120.00	M2 CONSTRUIDOS
	OBRA EXTEF	8,740.00	M2

