

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014

Techo Financiero: 49'365,445.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de julio de 2015

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada			Inversión Contratada			Inversión Ejercida			Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones				
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.		Real	Físico	Financiero	
						(6)						(7a)			(7b)			(7c)			(8)		(9)		(10)		(11)			(12)	(13)	(14)	
13MSU00177:ICSA 97-04	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias de la Salud	San Juan Tlilcuautla	San Agustín Tlaxiaca	Construcción del Centro Integral de Información Documental - CIID para las áreas académicas de Enfermería, Farmacia, Medicina, Nutrición, Odontología, Psicología y Gerontología en el Instituto de Ciencias de la Salud.	1	0	0	0	0	27	27	\$ 39,365,445.00	0	0	\$ 39,365,445.00	\$ 39,363,027.62	0	0	\$ 39,363,027.62	\$ 18,548,266.38	0	0	\$ 18,548,266.38	DG/JFAM 2014/ZLP-N6/004-15	CONSTRUPAM DE HGO, S.A. de C.V.	02/02/2015	02/02/2015	31/07/2015	CONVENIO DE DIFERIMIENTO/AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN, FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA: 14/SEPT/2015	62%	47%	
13MSU00177:ICBI 97-02	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	San Agustín Tlaxiaca	CG-081 Ciudad del Conocimiento	1	0	0	0	1	1	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 9,563,717.78	0	0	\$ 9,563,717.78	\$ 7,348,228.74	0	0	\$ 7,348,228.74	DG/JFAM 2014/ZLP-N7/003-15	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CARELI, S.A. de C.V.	02/02/2005	02/02/2015	01/07/2015	CONVENIO DE DIFERIMIENTO/AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN, FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA: 5/AGOSTO/2015	96%	77%		
TOTAL (15)						2	0	0	0	0	28	28	\$ 49,365,445.00	0	0	\$ 49,365,445.00	\$ 48,926,745.40	0	0	\$ 48,926,745.40	\$ 25,896,495.12	0	0	\$ 25,896,495.12							79%	62%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	2	0	0	0	28	28	\$ 49,365,445.00	\$ 48,926,745.40	\$ 25,896,495.12		x	0	79%	62%
(17) TOTAL							\$ 49,365,445.00	\$ 48,926,745.40	\$ 25,896,495.12		x	0	79%	62%