

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

01/06/2018

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**

Entidad federativa: Hidalgo

Clave Inst 911: 13MSU0017T

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Mtro. Tomás Roberto Herrera González

Cargo: Director General de Planeación

Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1652

Correo electrónico: therrera@uaeh.edu.mx ; planeacion@uaeh.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra

Cargo: Director de Proyectos y Obras

Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662, 1663

Correo electrónico: corderoadrian@hotmail.com ; adrianc@uaeh.edu.mx ; proyectosyobras@uaeh.edu.mx



Escudo de la Universidad

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada								
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Cuenta con Actas												
																Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción			Monto de Acta Administrativa								
1	Construcción de dos aulas, un taller, sanitarios, dos cubículos y obra exterior en la Escuela Superior de Zimapan FAM 2018 P-22	X					\$ 5,800,000.00	\$ 5,800,000.00		aulas	2	168.16		Realizar los procesos administrativos conducentes a la contratación de la obra				Obra en gestiones administrativas para iniciar proceso de contratación mediante de licitación pública.										
										Laboratorios	1	156.52																
										Cocina Administrativa	1	53.66																
										Cubículos	3	75.85																
										áreas comunes	1	203.00																
										obra exterior	1	159.85																
										TOTAL	9	817.04																
2	Construcción de 11 aulas, auditorio, 5 cubículos, una sala de profesores, módulo de servicios sanitarios, en tercer nivel, escalera, elevador y circulaciones en el Instituto de Ciencias Agropecuarias. FAM 2018 P-7	X					\$ 21,570,759.25	\$ 21,570,759.25		Aulas	11	942.29		Dictamen y fallo de licitación pública				Obra en proceso de contratación mediante de licitación pública, (fallo 4 de julio de 2018).										
										Auditorio	1	129.18																
										Sanitarios	1	86.73																
										Sala de Juntas	1	82.75																
										Áreas Comunes	1	473.13																
										Almacén	1	21.92																
										TOTAL	0	1736.00																
							\$27,370,759.25	\$0.00	\$27,370,759.25																			

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
Rector

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras