

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2017

Techo Financiero: \$ 26,022,952.97 FAM 2017 - Notificado mediante oficio número: SEFINP-A-FAMIS/GI-2017-4099-00130 emitido por la Unidad de Planeación y Prospectiva en conjunto con la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo

\$ 12,607,717.98 FAM 2017 "REINTEGROS" y RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- (Ampliación de recurso) Notificado mediante oficio emitido por la Unidad de Planeación y Prospectiva en conjunto con la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo

Total \$ 38,630,670.95

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

13278908.28

Fecha de corte: 30 de junio 2018

PGO-EB														INVERSIÓN AUTORIZADA														INVERSIÓN CONTRATADA														INVERSIÓN EJERCIDA														CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		AVANCE (%)		OBSERVACIONES
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero																																	
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total										(12)	(13)																														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																														(14)																													
13USU002Z	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Adecuación de espacios para Biblioteca en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Pachuca de Soto, Hgo	1	0	0	0	20	20																								Responsable: Dirección de Recursos Materiales de la UAEH (adquisiciones). Actualmente la UAEH cuenta con el mobiliario entregado y bajo su resguardo en tanto se concluye la obra para proceder a su colocación.																													
													\$ 4,029,973.40	\$ 4,029,973.40			\$ 4,029,973.40	\$ 4,029,973.40			\$ 4,029,973.40	\$ 4,029,973.40	VARIOS	VARIOS	ENTREGADOS	ENTREGADOS					100%			Inversión autorizada por contrato: FAM 2017;																														
													\$ 11,992,979.57			\$ 11,992,979.57					\$ 11,992,979.56		DGJ/FAM 2017/LPNO-N3/021-17	Hacienda, S.A. de C.V.	18/12/2017	15/06/2018					66%			Inversión autorizada del FAM 2017 "Reintegro"; y,																														
													\$ 9,845,590.61			\$ 9,845,590.61					\$ -													Inversión autorizada de Rendimientos de FAM 2017																														
													\$ 211,429.42			\$ 211,429.42					\$ 138,239.91														Inversión autorizada por convenio: Rendimientos de FAM 2017;																													
													\$ 1,074,499.29			\$ 1,074,499.29					\$ 1,147,688.81														Inversión autorizada del FAM 2017 "Reintegro"; y,																													
													\$ 2,762,127.37			\$ 2,762,127.37					\$ -														Inversión autorizada de Rendimientos de FAM 2017 "Reintegro"; y,																													
													\$ 534,998.82			\$ 534,998.82					\$ -														Inversión autorizada de Rendimientos de FAM 2017 "Reintegro"																													
13USU3020J	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	San Agustín Tlaxiaca	CG-081 Ciudad del Conocimiento (Marco de acceso y banda techada principal)	1				2	2		\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 11,370,517.98	\$ 10,000,000.00			\$ 10,000,000.00		DGJ/FAM 2017/LPNO-N4/022-17	Promotora Integral Innova, S.A. de C.V.	18/12/2017	15/06/2018					100%	100%			Inversión autorizada del FAM 2017. Obra por iniciar gestión de entrega recepción.																														
													\$ 1,370,517.98			\$ 1,370,517.98	\$ 1,298,225.03			\$ -															Inversión autorizada de Rendimientos de FAM 2014																													
TOTAL (15)						2	0	0	0	22	22		\$ 11,370,517.98	\$ 22,049,999.60	\$ 4,029,973.40	\$ 40,450,998.48	\$ 11,298,225.03	\$ 21,976,810.09	\$ 4,029,973.40	\$ 40,450,998.48	\$ 10,000,000.00	\$ 11,992,979.56	\$ 4,029,973.40	\$ 27,308,881.68							87%	77%	El porcentaje de avance financiero corresponde al autorizado / contratado para las obras que se informan en este formato																															

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL											REPORTE DE AVANCES					
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada			Status de las Obras			Avance %			
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero		
Universidad (Educación Superior)	2	0	0	0	22	22	\$ 40,450,998.48	\$ 40,450,998.48	\$ 26,022,952.96	0	2	0	87%	77%		
(17) TOTAL							\$ 40,450,998.48	\$ 40,450,998.48	\$ 26,022,952.96	0	2	0	87%	77%		