

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2022

Techo Financiero: \$ 2,928,600.00 FAM Media superior 2022.- Notificado mediante copia de oficio emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior a Gobierno del Estado de Hidalgo, número SEMS/119/2022 de fecha 3 de febrero de 2022

Otras Aportaciones: \$ -

Fecha de corte: 30 de junio de 2022

TOTAL \$ 2,928,600.00

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
						(6)						(7a)				(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		
13UBH00100	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Actopan	Actopan	Actopan	Construcción de aulas en la Escuela Superior de Actopan, (Zda. Etapa)	1	2	0	0	1	3	\$ 2,928,600.00	0	0	\$ 2,928,600.00	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	No aplica	No aplica					0%	0%	Obra en gestión administrativa para iniciar proceso de contratación mediante licitación pública
TOTAL (15)						1	2	0	0	1	3	\$ 2,928,600.00	0	0	\$ 2,928,600.00	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	0	0	\$ -					0%	0%			

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
	Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero						
Universidad (Educación Superior)	1	2	0	0	1	3	\$ 2,928,600.00	\$ -	\$ -	1	0	0	0%	#####
(17) TOTAL							\$ 2,928,600.00	\$ -	\$ -	1	0	0	0%	#####

Nota: Esta obra requerirá complemento de inversión en ejercicio fiscal subsecuente para su conclusión.