



AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	TIPO EDUCATIVO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBLIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ACTA ENTREGA	OBSERVACIONES
											TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2023	FAM Regular	13UBH00100	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Superior de Actopan	Autónomo	Media Superior	Hidalgo	Actopan	El Daxtha	Construcción de dos aulas en primer nivel de edificio existente y obra exterior (conductores y servicio de red hidráulica, sanitaria y eléctrica)	Aula	\$ 3,452,820.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,452,820.00	26/jun/23	16/08/23	54%	35%	\$ 1,197,648.20	96	Este proyecto permite ampliar la capacidad instalada en infraestructura física, para incrementar la atención a la comunidad estudiantil de nivel medio superior	30/sep/23	No	No			
												\$ 3,452,820.00						\$ 3,452,820.00												

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Arq. Adrián Cordero Vieyra Director de Proyectos y Obras	Dr. Edgar Martínez Torres Director General de Planeación	Dr. Octavio Castillo Acosta Rector de la UAEH