

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad federativa:			Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo																																		
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:			Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior (FAM MD) 2025																																		
Techo Financiero:			\$ 3,003,976.00		FAM MD 2025.- Notificado mediante oficio número: SEP/SEMSO/268/2025 de fecha 7 de febrero de 2025, emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior.																																
Otras Aportaciones:			\$ 53,369.36		FAM MD 2025 Rendimientos Gobierno/UAEH.- Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1448/2025																																
Otras Aportaciones:			\$ 1,193,463.49		FAM MD 2025 Potenciado Remanentes.- Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1448/2025																																
Otras Aportaciones:			\$ 21,769.37		FAM MD 2025 Potenciado Remanentes Rendimientos Gobierno/UAEH.- Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1448/2025																																
Fecha de corte: 30 de junio de 2025																																					
Folio del Proyecto (SRFT)	PGO															REPORTE DE AVANCES																					
	CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Matrícula		Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones		
						H	M								Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)							(8a)				(8b)				(8c)				(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	(14)	(15)
TMP_HID2503026 00892	13UBH0 003E	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Preparatoria No. Dos	Tulancingo de Bravo	Tulancingo de Bravo	1443	2118	Construcción de dos aulas y escaleras en planta alta de edificio existente (tercera etapa)	1	2				2	\$ 859,186.53	\$ -	\$ -	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	\$ -	\$ -	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	\$ -	\$ -	\$ 859,186.53	UAEH/ FAM MD 2025/AD-01/CO2-25	Grupo IKAND, S.A. de C.V.	30/04/2025	30/04/2025	28/06/2025	03/06/2025	100%	100%	Esta obra ha sido financiada en dos contratos anteriores mediante el FAM MD 2024 y el FAM MD 2024 Potenciado Remanente incluyendo Rendimientos en ambas modalidades del fondo. Con este contrato se concluyen trabajos de las aulas 3 y 4 en planta alta consistentes en: acabados en pisos de loseta, muros y techos con pintura vinílica, cancelería de aluminio, puertas, protecciones, barandales, lámparas y accesorios de instalación eléctrica, cámaras en CCTV y nodos de red en aulas. Obra concluida, Acta de entrega - recepción formalizada.		
TMP_HID2504026 18809; TMP_HID2504026 18806; TMP_HID2504026 18813 ; TMP_HID2504026 18815	13UBH0 007A	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Preparatoria No. Uno	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	2753	3422	Escuela Preparatoria Núm. 1.- Sustitución de lámina (sobre- techumbre), puertas y ventanas en 4 módulos de 4 aulas cada uno; Sustitución de puertas y ventanas en 1 módulo de 3 aulas; sustitución de ventanas en 2 aulas y media.	1	21				21	\$ -	\$ 3,413,391.69	\$ -	\$ 3,413,391.69	\$ -	\$ 3,413,391.69	\$ -	\$ 3,413,391.69	\$ -	\$ 3,360,022.33	\$ -	\$ 3,360,022.33	UAEH/ FAM MD 2025/INV-05/CO29-25	HACIENDO, S.A. de C.V.	15/12/2025	15/12/2025	14/03/2026	Obra en proceso	100%	98.44%	Obra concluida, Acta de entrega - recepción formalizada 28 de abril del 2026. Esta obra corresponde a trabajos de rehabilitación; fue contratada por una inversión de \$3'160,927.89, la cual está conformada con cargo a: recursos del FAM MD 2025 \$2'144,789.47; con cargo a FAM MD 2025 Rendimientos \$45,446.24; con cargo a FAM MD 2025 Potenciado Remanentes \$954,660.75; y con cargo a FAM MD 2025 Potenciado Remanentes Rendimientos \$16,031.43.- Esta obra cuenta con 1er convenio de ampliación al monto por la cantidad total de \$252,463.80 procedente de: FAM MD 2025 Rendimientos \$7,923.12; FAM MD 2025 Potenciado Remanente \$239,602.74; y de FAM MD 2025 Potenciado Remanente Rendimientos \$5,737.94 (incluye economía del importe autorizado - importe contratado inicial), teniendo una inversión total aplicada de \$3'413,391.69; Los folios del SRFT corresponden a cada uno de los fondos autorizados. Se realiza reintegro a TESOFE por un total de \$67,241.00 de los cuales, del monto autorizado para el presente contrato corresponden: del Fondo FAM MD 2025 Rendimientos, la cantidad de \$53,369.36 más \$13,871.64 de rendimientos generados del mes de diciembre y subsecuentes. La diferencia del avance financiero (1.56%) corresponde al importe reintegrado a la TESOFE por \$53,369.36, mismo que la Institución cubrió con otro fondo.		
TOTAL (16)									2	23				23	\$ 859,186.53	\$ 3,413,391.69	\$ -	\$ 4,272,578.22	\$ 859,186.53	\$ 3,413,391.69	\$ -	\$ 4,272,578.22	\$ 859,186.53	\$ 3,360,022.33	\$ -	\$ 4,219,208.86							100%	98%			

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA																
PGO RESUMEN SECTORIAL											(17)					
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			REPORTE DE AVANCES			Avance %			
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero		
	1	2				2	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	0	0	1	100%	100%		
	1	21				21	\$ 3,413,391.69	\$ 3,413,391.69	\$ 3,360,022.33	0	0	1	100%	71%		
Universidad (Educación Media Superior)	2	23				23	\$ 4,272,578.22	\$ 4,272,578.22	\$ 4,219,208.86	0	0	2	100%	98%		

Reporte Fotográfico

Obra: Retiro y sustitución de lámina de asbesto de módulos de aulas en la Escuela Preparatoria Núm. 1, obra concluida, recepcionada y en operación.



Foto: Ubicación general de módulos por atender (antes)

Foto: Ubicación general de módulos atendidos (después)

Foto: Conclusión de suministro y colocación de sobre techumbre a base de estructura metálica y lámina galvanizada; y conclusión de trabajos de sustitución de cancelerías (puertas y ventanas)



Ventanas y puertas tipo módulos atendidos

Obra: Construcción de dos aulas y escaleras en planta alta de edificio existente (tercera etapa) Obra concluida, recepcionada y en operación

