

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad federativa:		Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo													
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:		Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior (FAM MD) 2025													
Techo Financiero:		\$ 10,413.50 Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1404/2025													
Otras Aportaciones:		\$ 31,038.74 Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1404/2025													
Otras Aportaciones:		\$ 1,615,219.89 Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1404/2025													
Otras Aportaciones:		\$ 294,436.54 Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1404/2025													

Fecha de corte: 30 de junio de 2026

Folio del Proyecto (SRFT)	PGO														REPORTE DE AVANCES																				
	CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Matrícula		Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						H	M								Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8a)	(8b)	(8c)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)																		
TMP_HID2504026 18904 ; TMP_HID2504026 18914	13UBH0 011N; 13USU0 008U	Universidad (Educación Superior y Media Superior)	Escuela Superior de Huejutla	Huejutla de Reyes	Huejutla de Reyes	702 1317	Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples	1 0 0 0 0 1 1	\$ 1,951,108.67 \$ - \$ - \$ 1,951,108.67	\$ 1,951,108.67 \$ - \$ - \$ 1,951,108.67	\$ 1,951,108.67 \$ - \$ - \$ 1,951,108.67	UAEH/ FAMIS, FAMMD-AUTOGEN/INV-07/CO38-25	Grupo Constructor VALEXA, S.A. de C.V.	22/12/2025 22/12/2025	20/04/2026	NO APLICA	100% 100%	Esta obra cuenta con inversión de fondos mixtos autorizada de: Remanentes de FAM 2023 (Superior Ampliación), Remanentes de FAM MD 2023 (Ampliación) ; Remanentes de FAM 2024 (Superior Ampliación) y Remanentes de FAM MD 2024 y Remanentes de Participaciones Federales 2024. Inversión total contratada \$2 790,935.77. Este reporte únicamente considera los Fondos procedentes de Aportaciones Múltiples. Los folios del SRFT corresponden a cada uno de los fondos FAM autorizados, se rectifican a partir de informe al 31 de enero de 2026, números de folio del SRFT de conformidad a validación de Gobierno del Estado.																	
TOTAL (16)									1					1	\$ 1,951,108.67 \$ - \$ - \$ 1,951,108.67	\$ 1,951,108.67 \$ - \$ - \$ 1,951,108.67											100% 100%								

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO RESUMEN SECTORIAL								(17)							REPORTE DE AVANCES				
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %						
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero					
	1	0	0	0	1	1	\$ 1,951,108.67	\$ 1,951,108.67	\$ 1,951,108.67	0	1	0	100	100					
Universidad (Educación Media Superior)	1	0	0	0	1	1	\$ 1,951,108.67	\$ 1,951,108.67	\$ 1,951,108.67	0	1	0	100	100					

Reporte Fotográfico

Obra: Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples en la Escuela Superior de Huejutla. Obra concluida, recepcionada y en operación.



Nota: Trabajos de colocación de techumbre concluidos, obra recepcionada y en operación.