

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad federativa:	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo				
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2025				
Techo Financiero:	\$	17,636,956.99	FAM 2025 - Notificado mediante oficio número: 511/2025-0575-23 de fecha 18 de febrero de 2025 y actualizado por Rectificación de metas mediante oficio número 511/2025-1347-23 de fecha 14 de abril de 2025, emitidos por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Subsecretaría de Educación Superior.		
Otras Aportaciones:	\$	271,730.83	FAM 2025 Rendimientos Gobierno/UAEH - Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1409/2025 y CAF/1454/2025		
Otras Aportaciones:	\$	7,007,152.38	FAM 2025 Potenciado Remanentes - Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1409/2025		
Otras Aportaciones:	\$	141,663.10	FAM 2025 Potenciado Remanentes - Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1454/2025		

Fecha de corte: 30 de junio de 2026

Folio del Proyecto (SRFT)	PGO														REPORTE DE AVANCES																						
	CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Matrícula		Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones		
						H	M								Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)			
TMP_HID250202542958 ; TMP_HID250402618581 ; TMP_HID250402618781	13USU3020J	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	Carbонерas	Mineral de la Reforma	350	250	Terminación de la adecuación del edificio de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias de Matemáticas y Física, tercera etapa, primer nivel, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	1	5	6	0	13	24	\$	21,857,503.30	0	0	\$	21,857,503.30	\$	21,857,503.30			\$	21,857,503.30	\$	21,857,503.30	UAEHFAM 2025/LPNO-N3/CO4-25	TRENA, S.A. DE C.V.	16/06/2025	16/06/2025	26/12/2025	31/01/2026 (convenio)	100%	100%	Obra de continuidad, ha contado con 2 contratos previos con inversión autorizada FAM 2023 y FAM 2024, FAM 2024 Potenciado Remanentes y rendimientos de ambas modalidades del fondoAlcances: trabajos en 1er nivel: instalación eléctrica: alumbrado, contactos, tableros e interruptores, alimentadores eléctricos, pararrayos, detección de humos; instalaciones: tubería de voz y datos, CCTV, hidráulica y sanitaria, detección de humos; herrería, muros; acabados: plafones de tablaroca, pisos, zócos, pintura, cancelerías, muebles y accesorios sanitarios, mamparas, puertas; y, pintura para estructura metálica. Esta obra requerirá inversión en contrato subsecuentes para que sea operable. Se formaliza 1er convenio de ampliación por \$4'301,275.75, alcances: Albañilería.- cerrar envolverte o perimetro del edificio con medios muros, aplanados y cancelería de aluminio; 2do. nivel: colocación de piso de loseta Inversión total contratada \$21'957,503.30. Este contrato cuenta con inversión autorizada de recursos del FAM 2025, FAM
TMP_HID250402618791 ; TMP_HID250402618795	13USU3020J	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	Carbонерas	Mineral de la Reforma	350	250	Terminación de la adecuación del edificio de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias de Matemáticas y Física, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (obra exterior)	1	0	0	0	3	3	\$	3,200,000.00	0	0	\$	3,200,000.00	\$	3,195,140.75			\$	3,195,140.75	\$	3,195,140.75	UAEHFAM REMINV-09/CO44-25	Constructora SAN MARON, S.A. DE C.V.	29/12/2025	29/12/2025	28/03/2026	NO APLICA	100%	100%	Esta obra es de continuidad, previamente ha contado con tres contratos con inversión autorizada del FAM 2023 y FAM 2024, FAM 2024 Potenciado Remanentes y rendimientos de ambas modalidades del fondo y FAM 2025. Los alcances de este contrato consisten en: Trabajos en vestíbulo de acceso principal que incluyen muros de tablaroca, plafones de tablaroca, pintura, cancelería, instalación sanitaria, mamparas y herrería, trabajos en andador exterior existente fachada principal, incluye trabajos de demoliciones y albañilerías, limpiezas e impermeabilizante en azotea de andador, trabajos en obra exterior que incluyen cuneta pluvial, interconexión de pozos de visita, jardinería y fabricación, suministro y colocación de logotipos institucionales. Obra en proceso. Este contrato cuenta con inversión autorizada de recursos del FAM Potenciado Remanentes 2025 y FAM Potenciado Remanentes Rendimientos 2025.
TOTAL (16)									2	5	6	0	16	27	\$	25,057,503.30	0	0	\$	25,057,503.30	\$	25,052,644.05	0	0	\$	25,052,644.05	\$	25,052,644.05							100%	100%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO RESUMEN SECTORIAL							(17) REPORTE DE AVANCES							
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	1	5	6	0	13	24	\$ 21,857,503.30	\$ 21,857,503.30	\$ 21,857,503.30	0	0	1	100%	100%
Universidad (Educación Superior)	1	0	0	0	3	3	\$ 3,200,000.00	\$ 3,195,140.75	\$ 3,195,140.75	0	0	1	100%	100%
(18) TOTAL	2	5	6	0	16	27	\$ 25,057,503.30	\$ 25,052,644.05	\$ 25,052,644.05	0	0	2	100%	100%

Reporte Fotográfico

OBRA. Terminación de la adecuación del edificio de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias de Matemáticas y Física, tercera etapa, primer nivel, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería
Obra concluida y en gestión administrativa para Acta de Entrega Recepción



Fotos: 1er. Nivel concluido, obra recepcionada.



Fotos: trabajos en 2do nivel, obra concluida 31 de enero de 2026 y recepcionada. Esta obra requerirá contrato subsecuente para concluir trabajos en segundo nivel.

OBRA. Terminación de la adecuación del edificio de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias de Matemáticas y Física, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (obra exterior)
Obra concluida y en gestión administrativa para Acta de Entrega Recepción



Fotos: Conclusión de trabajos en andadores, y suministro y colocación de jardinería



Fotos: Trabajos de albañilerías en lechos bajos y muros en cubo de escaleras; conclusión de trabajos en vestíbulo de acceso principal (muros de tablaroca, plafones de tablaroca, pintura y cancelería).