

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN																														2026 año de Margarita Maza	
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR FAM 2025																															
ENTIDAD FEDERATIVA	FONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	SUBSISTEMA	SOSTENIMIENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ESTATUS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO	EJECUTOR DEL GASTO	ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA O SALIDA DE ALMACÉN	REINTEGRO	NÚMERO DE LÍNEA DE CAPTURA	OBSERVACIONES		
Hidalgo	FAM Regular	2025	13UBH0003E	Escuela Preparatoria núm. 2	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Tulancingo de Bravo	Tulancingo de Bravo	Nombre de la obra: "Construcción de aulas en la planta alta del módulo 'B', en la Escuela Preparatoria núm. 2 (3ra etapa). Alcances: Construcción de dos aulas (3 y 4) en planta alta de edificio existente (3ra etapa)	Obra	Aula	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	UAEH/ FAM MD 2025/AD-01/CO2-25	30/04/2025	03/06/2025	100%	100%	No aplica	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	3,561	Este proyecto permite ampliar la capacidad instalada en infraestructura física, para incrementar la atención a la comunidad estudiantil de nivel medio superior	30/jun/26	No	Si	No aplica	No aplica	A).- Obra concluida, recepcionada el 8 de julio de 2025 y en operación.--		
Hidalgo	FAM Regular	2025	13UBH0007A	Escuela Preparatoria núm. 1	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Nombre de la Obra: "Sustitución de lámina de asbesto de módulos de aulas en la Escuela Preparatoria Núm. 1". Alcances: <i>Modulo 1.- Retiro de lámina existente, estructura metálica para cubierta, pintura en bastidor, cubierta lámina KR-18; Sustitución de ventanas; Módulo 2: Retiro de lámina existente, estructura metálica para cubierta, pintura en bastidor, cubierta parcial de lámina KR-18; Sustitución de ventanas. Módulos 3 y 4: Retiro de lámina existente, estructura metálica para cubierta, pintura en bastidor, Sustitución de ventanas.</i>	Rehabilitación	Aula	\$ 2,144,789.47	\$ 2,144,789.47	\$ 2,144,789.47	UAEH/FAM MD 2025/INV-05/CO29-25	15/12/2025	14/03/2026	100%	100%	No aplica	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	6,175	Rehabilitación de "Sobre techumbre" derivado del desgaste propio y vida útil del material, promoviendo aligeramiento del peso en estructura de módulos existentes, fortalecimiento y salvaguarda de la seguridad de la comunidad de la Escuela Preparatoria núm. 1, mejora de la eficiencia y confort térmico del edificio y reducción de costos de mantenimiento.	30/jun/26	No	Si	No aplica	No aplica	A).- Obra concluida, recepcionada el 28 de abril del 2026 y en operación. B).- Obra contratada con inversión mixta, conformada por: recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior (FAM MD) 2025 \$2'144,789.47; FAM MD 2025 rendimientos \$45,446.24; FAM MD 2025 Potenciado Remanentes \$954,660.75; y FAM MD 2025 Potenciado Remanentes Rendimientos \$16,031.43. C).- Se integra a este informe de cierre un reporte por cada modalidad del fondo de inversión, el texto subrayado en esta observación señala a que modalidad del fondo corresponde este informe. D).- Esta obra cuenta con 1er. convenio de ampliación al monto por \$252,463.80 conformada por FAM MD 2025 rendimientos \$7,923.12; FAM MD 2025 Potenciado Remanentes \$238,802.74; y con cargo a FAM MD 2025 Potenciado Remanentes Rendimientos \$5,737.94.		
												\$ 3,003,976.00	\$ 3,003,976.00	\$ 3,003,976.00												\$ -					

Nota:
La obra correspondiente al CCT 13UBH0007A se contrata mediante inversión mixta de recursos, este reporte informa únicamente inversión FAM Media Superior 2025, en reportes independientes se informa cada uno de los recursos autorizados para su contratación. Ver columna de observaciones.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
		
ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS	L.C. GABRIELA MEJÍA VALENCIA DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN	DR. OCTAVIO CASTILLO ACOSTA RECTOR

FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Hidalgo	13UBH0007A	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Escuela Preparatoria núm. 1	Nombre de la Obra: "Sustitución de lámina de asbesto de módulos de aulas en la Escuela Preparatoria Núm. 1". Alcances: Modulo 1 .- 2: Retiro de lámina existente, estructura metálica para cubierta, pintura en bastidor, cubierta lámina KR-18; Sustitución de ventanas. Módulos 3 y 4 : Retiro de lámina existente, estructura metálica para cubierta, pintura en bastidor; Sustitución de ventanas.	 	Foto Panorámica 1 (antecedente) módulos por atender ; Foto Panorámica 2 módulos tipo (1 , 2, 3 y 4) atendidos.	 	Conclusión de trabajos en módulos tipo de sustitución de sobrettechumbre de lámina	No Aplica	No Aplica

ELABORÓ
ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS

REVISÓ
L.C. GABRIELA MEJÍA VALENCIA DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ
DR. OCTAVIO CASTILLO ACOSTA RECTOR

FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN			
						IMAGEN		DESCRIPCIÓN	IMAGEN		DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
													
FAM Regular	Hidalgo	13UBH0003E	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Escuela Preparatoria núm. 2	Construcción de dos aulas (3 y 4) en planta alta de edificio existente (3ra etapa)			Obra de continuidad. Conclusión de aulas 3 y 4. Alcances: Pintura interior/exterior, puertas cancelería y protecciones; instalaciones: suministro y colocación de luminarias, interruptores; cableado HDMI; suministro e instalación de cámaras (CCTV); y, señalética.			Obra de continuidad. Conclusión de aulas 3 y 4. Alcances: Trabajos de albañilería: suministro y colocación de barandales, firmes y aplanados en plafón; acabados: pisos de loseta, zoclos,	No Aplica	No Aplica

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS	L.C. GABRIELA MEJÍA VALENCIA DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN	DR. OCTAVIO CASTILLO ACOSTA RECTOR