

ENTIDAD FEDERATIVA	FONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTE	SUBSISTEMA	SOSTENIMIENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ESTATUS DEL MOBILIARIO Y/O EQUIPO	EJECUTOR DEL GASTO	ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA O SALIDA DE ALMACÉN	REINTEGRO	NÚMERO DE LÍNEA DE CAPTURA	OBSERVACIONES
																													A).- Obra concluida, recepcionada el 28 de abril de 2026 y en operación.----- B).- Obra contratada con inversión de \$3'160,927.89 , conformada por: recursos del FAM MD 2025 \$2'144,789.47; con cargo a FAM MD 2025 rendimientos \$45,446.24 ; FAM MD 2025 Potenciado Remanentes \$954,660.75; y FAM MD 2025 Potenciado Remanentes Rendimientos \$16,031.43. Se integra a este informe de cierre un reporte por cada modalidad del fondo de inversión, el texto subrayado en esta observación señala a que modalidad del fondo corresponde este informe. --- C).- La referencia asentada en la columna "FONDO" corresponde a las opciones que permite el formato proporcionado, no obstante este reporte corresponde a los rendimientos generados. ----- D).- Esta obra cuenta con un 1er. convenio de ampliación al monto por \$252,463.80 conformada por FAM MD 2025 rendimientos \$7,923.12 ; FAM MD 2025 Potenciado Remanentes \$238,802.74; y con cargo a FAM MD 2025 Potenciado Remanentes Rendimientos \$5,737.94.----- E).- Ver oficios no. CAF/1364/2025 y CAF/1448/2025 anexos a informe.----- F).- Se realiza reintegro a TESOFE del monto autorizado bajo la modalidad del Fondo: FAM MD 2025 Rendimientos por un total de \$53,369.36 más rendimientos generados del mes de diciembre y subsecuentes . Se anexa comprobante correspondiente.-----
Hidalgo	FAM Regular	2025	13UBH0007A	Escuela Preparatoria núm. 1	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Nombre de la Obra: "Sustitución de lámina de asbesto de módulos de aulas en la Escuela Preparatoria Núm. 1". Alcances: Módulo 4. Sustitución de ventana y puerta; Anexo 2: Sustitución de Puerta; retiro tinaco de asbesto.	Rehabilitación	Aula	\$ 53,369.36	\$ 53,369.36	\$ -	UAEH/FAM MD 2025/INV-05/CO29-25	15/12/2025	14/03/2026	100%	0%	No aplica	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	6,175	Rehabilitación de "Sobre - techumbre" derivado del desgaste propio y vida útil del material, promoviendo aligeramiento del peso en estructura de módulos existentes, fortalecimiento y salvaguarda de la seguridad de la comunidad de la Escuela Preparatoria núm. 1, mejora de la eficiencia y confort térmico del edificio y reducción de costos de mantenimiento.	30/jun/26	No	Si	\$ 67,241.00	0026AAWM491075604427	
												\$ 53,369.36	\$ 53,369.36	\$ -												\$ 67,241.00			

Notas:

Ver en columna "observaciones" precisiones con respecto al Fondo de inversión

Este informe corresponde al contrato 2, inversión "B" autorizado: Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior (FAM MD 2025) Rendimientos

ELABORÓ

ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS

REVISÓ

L.C. GABRIELA MEJÍA VALENCIA
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

DR. OCTAVIO CASTILLO ACOSTA
RECTOR

FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Hidalgo	13UBH0007A	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Escuela Preparatoria núm. 1	Nombre de la Obra: "Sustitución de lámina de asbesto de módulos de aulas en la Escuela Preparatoria Núm. 1". Alcances: Módulo 4. Sustitución de ventana y puerta; Anexo 2: Sustitución de Puerta; retiro tinaco de asbesto.	 	Áreas atendidas: Módulo 4, Anexo 2		Áreas atendidas: Módulo 4. Sustitución de ventana y puerta; Anexo 2: Sustitución de Puerta; retiro tinacos de asbesto	No Aplica	No Aplica

ELABORÓ

ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS

REVISÓ

L.C. GABRIELA MEJÍA VALENCIA
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

DR. OCTAVIO CASTILLO ACOSTA
RECTOR