

ENTIDAD FEDERATIVA	FONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	SUBSISTEMA	SOSTENIMIENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ESTATUS DEL MOBILIARIO Y/O EQUIPO	EJECUTOR DEL GASTO	ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA O SALIDA DE ALMACÉN	REINTEGRO	NÚMERO DE LÍNEA DE CAPTURA	OBSERVACIONES
Hidalgo	FAM Potenciado	2025	13UBH0007A	Escuela Preparatoria núm. 1	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Nombre de la Obra: "Sustitución de lámina de asbesto de módulos de aulas en la Escuela Preparatoria Núm. 1". Alcances: Anexo 2.- Sustitución parcial (retiro, suministro y colocación) de ventanas; Módulo aulas - sanitarios.- Sustitución de ventana.	Rehabilitación	Aula	\$ 21,769.37	\$ 21,769.37	\$ 21,769.37	UAEH/FAM MD 2025/INV-05/CO29-25	15/12/2025	14/03/2026	100%	100%	No aplica	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	6,175	Rehabilitación de "Sobre - techumbre" derivado del desgaste propio y vida útil del material, promoviendo aligeramiento del peso en estructura de módulos existentes, fortalecimiento y salvaguarda de la seguridad de la comunidad de la Escuela Preparatoria núm. 1, mejora de la eficiencia y confort térmico del edificio y reducción de costos de mantenimiento.	30/jun/26	No	Si	No aplica	No aplica	A).- Obra concluida, recepcionada el 28 de abril de 2026 y en operación. B).- Obra contratada con inversión total de \$3'160,927.89, conformada por: recursos del FAM MD 2025 \$2'144,789.47; FAM MD 2025 rendimientos \$45,446.24; con cargo a FAM MD 2025 Potenciado Remanentes \$954,660.75; y FAM MD 2025 Potenciado Remanentes Rendimientos \$16,031.43. Se integra a este informe de cierre un reporte por cada modalidad del fondo, el texto subrayado en esta observación señala a que modalidad del fondo corresponde este informe. C).- La referencia asentada en la columna "FONDO" corresponde a las opciones que permite el formato proporcionado, el recurso asignado por gobierno del estado se recibe bajo la denominación de "FAM MD Potenciado Remanentes". D).- Esta obra cuenta con 1er. convenio de ampliación al monto por \$252,463.80 conformada por FAM MD 2025 rendimientos \$7,923.12; FAM MD 2025 Potenciado Remanentes \$238,802.74; y con cargo a FAM MD 2025 Potenciado Remanentes Rendimientos \$5,737.94.
												\$ 21,769.37	\$ 21,769.37	\$ 21,769.37												\$ -			

Notas:
Ver en columna "observaciones" precisiones con respecto al Fondo
Este informe corresponde al contrato 2, inversión "D" autorizada: Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior (FAM MD 2025) Potenciado Remanentes Rendimientos

ELABORÓ

ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEIRA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS

REVISÓ

L.C. GABRIELA MEJÍA VALENCIA
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

DR. OCTAVIO CASTILLO ACOSTA
RECTOR

FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Hidalgo	13UBH0007A	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Escuela Preparatoria núm. 1	Nombre de la Obra: "Sustitución de lámina de asbesto de módulos de aulas en la Escuela Preparatoria Núm. 1" . Alcances: Anexo 2.- Sustitución parcial (retiro, suministro y colocación) de ventanas; Módulo aulas - sanitarios.- Sustitución de ventana.		Área atendida (ubicación): Anexo 2, módulo de aulas - sanitarios		Área atendida (ubicación): Sustitución parcial de ventanas en anexo 2 y módulo de aulas - sanitarios	No Aplica	No Aplica

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
		
ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS	L.C. GABRIELA MEJÍA VALENCIA DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN	DR. OCTAVIO CASTILLO ACOSTA RECTOR