



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2009.

FAM 2004									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
CENTRO DE INVESTIGACIONES AVANZADA EN INGENIERIA INDUSTRIAL.	S/N	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/17/04	DEL 12/OCT/2004 AL 11/MAR/2005	\$21,138,000.00	INMOBILIARIA TOLLAN S.A. DE C.V.	41.00%	58.00%	OBRA SUSPENDIDA Y POR DEFINIR PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO.
	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.			42076001-016-04					
MODULO ANEXO QUIMICA EN ALIMENTOS.	S/N	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/18/04	DEL 12/OCT/2004 AL 11/MAR/2005	\$9,478,327.70	RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS	70.00%	51.00%	OBRA REACTIVADA Y PAGOS A CARGO DE GOBIERNO DEL ESTADO. SE TERMINARÁ 31 DE MAYO DEL 2009
	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.			42076001-017-04					



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2009.

FAM 2005

DATOS GENERALES DE LA OBRA			OBSERVACIONES.
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA)	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	OBRA ADMINISTRADA Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Hidalgo, (ANTES CAPECE). OBRA EN PROCESO. (80% DE AVANCE FISICO)

FAM 2006

DATOS GENERALES DE LA OBRA			OBSERVACIONES.
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE LA 1ra. ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA).	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	OBRA A EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. LA COORDINACIÓN DE FINANZAS ESTÁ GESTIONANDO MINISTRACIÓN DEL ANTICIPO PARA INICIAR OBRA EN ABRIL.

FAM 2007

DATOS GENERALES DE LA OBRA			OBSERVACIONES.
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA)	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	OBRA A EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. LA COORDINACIÓN DE FINANZAS ESTÁ GESTIONANDO MINISTRACIÓN DEL ANTICIPO PARA INICIAR OBRA EN ABRIL.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2009.

DATOS GENERALES DE LA OBRA			OBSERVACIONES.
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA)	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	GOBIERNO DEL ESTADO REALIZÓ OBSERVACIONES EN EXPEDIENTE LAS CUALES SE ESTÁN SOLVENTANDO. INICIO DE PROCESO DE LICITACIÓN EN ABRIL.
MANTENIMIENTO DE LAS DES DE LA UAEH, CAMPUS PACHUCA, TULANCINGO, REAL DEL MONTE, SAN AGUSTIN TLAXIACA, ACTOPAN, TLAHUELIPAN, SAHAGUN, HUEJUTLA, TEPEJI, TIZAYUCA Y ZIMAPAN.	S/N	VARIAS	50% DE EXPEDIENTES VALIDADOS , 20% EN PROCESO DE VALIDACIÓN Y 30% POR INGRESAR A VALIDACIÓN EN GOBIERNO DEL ESTADO.
CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA DES DEL ICSA.	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	SE CUENTA CON ANTEPROYECTO, SE INICIA PROYECTO EJECUTIVO EN MAYO Y SE INICIA PROCESO DE LICITACIÓN EN JUNIO.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2009.

FAM 2009			
DATOS GENERALES DE LA OBRA			OBSERVACIONES.
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	
SEGUNDA ETAPA DE ICAP (OBRA EXTERIOR)	S/N	PACHUCA DE SOTO, HGO.	SE INICIA ANTEPROYECTO EN ABRIL. PROYECTO EJECUTIVO EN MAYO Y PROCESO DE LICITACIÓN EN JUNIO.
SEGUNDA ETAPA DE ICSA (AULAS, LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y CÓMPUTO).	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	SE CUENTA CON ANTEPROYECTO. PROYECTO EJECUTIVO EN JUNIO. SE INICIA PROCESO DE LICITACIÓN EN JULIO.
SEGUNDA ETAPA DE ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH.	S/N	PACHUCA DE SOTO, HGO.	SE ESTÁ TRABAJANDO PROYECTO EJECUTIVO. SE INICIA PROCESO DE LICITACIÓN EN MAYO.
CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES DE ESCULTURA EN PIEDRA, ESCULTURA EN MADERA, ESCULTURA EN METAL, TRABAJO EN CERAMICA, PATIO DE MANIOBRAS Y OBRA EXTERIOR.	S/N	MINERAL DEL MONTE, HGO.	GESTIONES ANTE GOBIERNO DEL ESTADO PARA DONACIÓN DE TERRENO COLINDANTE AL IDA. SE INICIA ANTEPROYECTO EN ABRIL, PROYECTO EJECUTIVO EN JUNIO Y PROCESO DE LICITACIÓN EN JULIO.
SEGUNDA ETAPA DE LA RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (CASA GRANDE).	S/N	MINERAL DEL MONTE, HGO.	SE INICIA ANTEPROYECTO EN ABRIL. PROYECTO EJECUTIVO EN JUNIO Y PROCESO DE LICITACIÓN EN JULIO.
CAMPUS APAN	S/N	APAN, HGO.	SE CUENTA CON ANTEPROYECTO. PROYECTO EJECUTIVO EN MAYO Y PROCESO DE LICITACIÓN EN JUNIO.
PREPARATORIA No. 1	S/N	PACHUCA DE SOTO, HGO.	SE CUENTA CON ANTEPROYECTO. POR DEFINIR PROYECTO EJECUTIVO.