



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2015

OBRAS AUTORIZADAS										SEGUIMIENTO									
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA CONTRATADO	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS			AVANCE (%)		OBSERVACIONES		
						MODALIDAD	FECHA					CONTRATO NUMERO	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/001/2015; FECHA: 22 DE ENERO DE 2015																			
1	Genérico	Remodelación de sanitarios del Centro de Vinculación Internacional y Desarrollo Educativo (CEVIDE).	Remodelación de los servicios sanitarios de los 4 niveles.	Ciudad del Conocimiento de la UAEH en Carr. Pachuca-Tulancingo .	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA.	FEBRERO - ABRIL											CANCELADA	
2	Genérico	Adecuación del área que ocupaba la cafetería del Centro de Vinculación Internacional y Desarrollo Educativo (CEVIDE).	Implementación de cubículos para la dirección de servicio social.	Ciudad del Conocimiento de la UAEH en Carr. Pachuca-Tulancingo	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA.	FEBRERO - ABRIL											CANCELADA	
3	Genérico	Construcción de 1 módulo con 4 laboratorios de Ciencias (1 física, 1 química, 2 biología) en la Escuela Preparatoria núm. 4.	En planta baja, 1 laboratorio de física, 1 de química y 2 de biología, incluye mesas de trabajo, instalaciones eléctricas e hidráulicas, ventilación, almacén para material de laboratorio y cubículo para auxiliar.	Avenida Guadalupe S/N Colonia Guadalupe C.P. 42079 Pachuca, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA.	FEBRERO - ABRIL											CANCELADA	
4	Genérico	Adecuación de espacios en el Centro Cultural La Garza para las oficinas de Imagen y Diseño Institucional.	Implementación de 1 oficina, recepción, 1 área de trabajo, estudio fotográfico y bodega.	Abasolo No. 600 Colonia Centro C.P. 42000 Pachuca, Hgo.	UNICA	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES.	FEBRERO - ABRIL											CANCELADA	
5	FAM 2013.	Ciudad del conocimiento. (Construcción del Centro de Investigación en Ingenierías y Energía)	Construcción de edificio en planta baja y primer nivel que consta de dos áreas para plantas piloto, dos laboratorios, ocho cubículos, 2 centros de cómputo, 2 cubículos para equipo, dos almacenes de reactivos, 6 almacenes varios, site, subestación, circulaciones y obra exterior.	Ciudad del Conocimiento y la Cultura lote 111-2 mza. 45 Santiago Tlapacoya, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	FEBRERO - ABRIL	COP/016/15 07/12/2015	CGF/088/15 07/12/2015	Grupo Constructor G de Hidalgo, S.A. de C.V.	\$ 29,417,988.78	DGJ/FAM 2013, FAM 2015, EST EXT/LPNO-N11/034-15 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2015	P R	14/12/2015	P R	10/06/2016	2.00%	30.00%	Avance financiero reportado en este informe corresponde al 30% de anticipo otorgado. Esta obra cuenta con inversión mixta de recursos: FAM 2015, 2013 Y APORTACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL, por lo que el porcentaje de avance físico en la obra con número consecutivo 16 es el mismo.
6	Genérico	"Estudio Geofísico y geotécnico para el Instituto de Artes (IA)"	Estudio geofísico y geotécnico.	Ex Hacienda de San Cayetano S/N Colonia Centro C.P. 42130 Mineral del Monte, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FEBRERO - ABRIL											CANCELADA. SE INTEGRA AL PGO 2016	
7	Genérico	"Estudio Geofísico y geotécnico para el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu)",	Estudio geofísico y geotécnico.	Carr. Pachuca-Actopan Km. 4 Colonia San Cayetano C.P. 42084 Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FEBRERO - ABRIL							P R	P R			CANCELADA.	
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/002/2015; FECHA: 6 DE MARZO DE 2015																			
8	Genérico Estatal	"Intervención de módulos sanitarios generales de hombres y mujeres en acceso de la Biblioteca Central de Ciudad del Conocimiento de la UAEH."	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARZO - ABRIL	COP/003/15 18/03/2015	CGF/012/15 18/03/2015	Constructora LADU, S.A. de C.V.	446,821.15	DGJ/GEN EST/AD-01/005-15 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2015	P R	23/03/2015 29/04/2015	P R	02/05/2015 18/06/2015	100.00%	100.00%	Obra recepcionada.
9	Genérico Estatal	"Intervención de módulos sanitarios generales de hombres y mujeres del área de Biblioteca Digital, en Ciudad del Conocimiento de la UAEH."	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARZO - ABRIL	COP/003/15 18/03/2015	CGF/012/15 18/03/2015	Constructora LADU, S.A. de C.V.	438,327.53	DGJ/GEN EST/AD-02/006-15 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2015.	P R	23/03/2015 29/04/2015	P R	02/05/2015 18/06/2015	100.00%	100.00%	Obra recepcionada.
10	Genérico Estatal	"Intervención de módulos sanitarios para directivos y personal de la Biblioteca Central, en Ciudad del Conocimiento de la UAEH."	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARZO - ABRIL	COP/003/15 18/03/2015	CGF/012/15 18/03/2015	Constructora LADU, S.A. de C.V.	167,991.46	DGJ/GEN EST/AD-03/007-15 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2015	P R	23/03/2015 29/04/2015	P R	02/05/2015 18/06/2015	100.00%	100.00%	Obra recepcionada.
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/004/2015; FECHA: 26 DE JUNIO DE 2015																			
11	GENÉRICO	"Ampliación de capacidad instalada en guardería del esquema vecinal comunitario único y guardería integradora"	Acondicionamiento de área verde para la ampliación del área de usos múltiples maternal; construcción de muros, losa y piso; suministro y colocación de acabados correspondientes e instalaciones eléctricas.	Bldv. Ramón G. Bonfil S/N Fracc. Aquiles Serdán, C.P. 42034, Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JULIO SEPTIEMBRE	COP/003/15 18/03/2015	CGF/012/15 18/03/2015	Mirna Alonso Guemez	201,721.75	DGJ/GEN PROPIO/AD-004/008-15 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2015	P R	06/07/2015 06/07/2015	P R	15/08/2015 15/08/2015	100.00%	30.00%	Obra concluida



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2015

OBRAS AUTORIZADAS										SEGUIMIENTO									
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA CONTRATADO	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS			AVANCE (%)		OBSERVACIONES		
						MODALIDAD	FECHA					CONTRATO NUMERO	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/001/2015; FECHA: 22 DE ENERO DE 2015																			
12	GENÉRICO	"Intervención para el mejoramiento del acceso vial al edificio Torres de Rectoría."	Pavimentación de concreto hidráulico de vialidad de acceso al edificio, construcción de guarniciones y banquetas y señalización.	Carretera Pachuca - Actopan Km. 4.5., Colonia Campo de Tiro, C.P. 42034, Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JULIO SEPTIEMBRE	COP/003/15 18/03/2015	CGF/012/15 18/03/2015	Asfaltos y Terraplenes, S.A. de C.V.	573,539.73	DGJ/GEN-EST/AD-05/009-15 DE FECHA 8 DE JULIO DE 2015	P R	13/07/2015 13/07/2015	P R	11/09/2015 11/09/2015	100.00% 100.00%	Obra concluida	
13	FAM 2015	"Construcción del Edificio de aulas y obra exterior en el Instituto de Ciencias Agropecuarias"	Construcción en primer nivel de 11 aulas, auditorio, módulo de sanitarios, site, cubículos académicos y sala de juntas	Avenida Universidad km. 1 ex hacienda de Aquetzalpa C.P. 43660, Tulancingo de Bravo, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO-SEPTIEMBRE	COP/008/15 14/09/2015	CGF/052/15 14/09/2015	Ingeniería y Construcción de Tulancingo, S.A. de C.V.	19,896,602.68	DGJ/FAM 2015/LP-N2/013-15 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015	P R	21/09/2015 16/10/2015	P R	18/03/2016 12/04/2016	65.00% 62.00%		
14	FAM 2015	"Construcción del Edificio de aulas y obra exterior en la Escuela Superior de Tepeji del Río"	Construcción de edificio de aulas en planta baja y primer nivel, módulo de sanitarios, escaleras y obra exterior.	Avenida del Maestro S/N Colonia Noxtongo 2a. Sección C.P. 42850 Tepeji del Río	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO-SEPTIEMBRE	COP/015/15 03/12/2015	CGF/085/15 03/12/2015	Grupo Constructor Ternium, S.A. de C.V.	\$ 9,995,448.86	DGJ/FAM 2015/LPNO-M6/029-15 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2015	P R	14/12/2015	P R	10/06/2016	8.00% 30.00%	El porcentaje de avance financiero corresponde al anticipo otorgado.	
15	FAM 2015	"Construcción de la Segunda etapa del Edificio de aulas (planta alta) en la Escuela Superior de Huejutla."	Construcción de edificio de aulas en planta baja y primer nivel, módulo de sanitarios, escaleras y obra exterior.	Calle Acceso Principal al Corredor Industrial S/N Colonia Parque de Poblamiento C.P. 43000 Huejutla de Reyes Hidalgo	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO-SEPTIEMBRE	COP/011/15 15/10/2015	CGF/065/15 15/10/2015	Antón Asociados S.A. de C.V.	\$ 9,485,161.40	DGJ/FAM 2015/LPNO-N2/015-15 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2015	P R	26/10/2015 19/11/2015	P R	22/04/2016 16/05/2016	36.00% 30.00%	El porcentaje de avance financiero corresponde al anticipo otorgado.	
16	FAM 2015/ESTATAL EXTRAORDINARIO	"CG-081 Ciudad del Conocimiento."	Construcción de edificio en planta baja y primer nivel que consta de dos áreas para plantas piloto, dos laboratorios, ocho cubículos, 2 centros de cómputo, 2 cubículos para equipo, dos almacenes de reactivos, 6 almacenes varios, site, subestación, circulaciones y obra exterior.	Ciudad del Conocimiento y la Cultura lote 111-2 mza. 45 Santiago Tlapacoya, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO-SEPTIEMBRE	COP/016/15 07/12/2015	CGF/088/15 07/12/2015	Grupo Constructor G de Hidalgo, S.A. de C.V.	\$ 29,417,988.78	DGJ/FAM 2013, FAM 2015, EST EXT/LPNO-N11/034-15 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2015.	P R	14/12/2015	P R	10/06/2016	2.00% 30.00%	Avance financiero reportado en este informe corresponde al 30% de anticipo otorgado. Esta obra cuenta con inversión mixta de recursos: FAM 2015, 2013 Y APORTACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL, por lo que el porcentaje de avance físico en la obra con número consecutivo 16 es el mismo.	
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/005/2015; FECHA: 3 DE JULIO DE 2015																			
17	GENÉRICO	"1ra. Etapa de intervención del Proyecto integral de acceso al Centro de Extensión Universitaria (CEUNI)"	Movimiento de jal y acarreo a banco de depósito para ampliación de Avenida Universidad frente a CEUNI.	Centro de Extensión Universitaria (CEUNI) en carr. Santiago-Jaltepec S/N Mineral de la Reforma, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN DIRECTA	JULIO SEPTIEMBRE	COP/006/15 04/08/2015	CGF/040/15 04/08/2015	Constructora Careli, S.A. de C.V.	\$ 4,826,235.16	DGJ/GEN-PROPIOS/LP-N1/010-15 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2015.	P R	17/08/2015 10/09/2015	P R	14/11/2015 09/12/2015	100.00% 94.97%		
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/006/2015; FECHA: 4 DE AGOSTO DE 2015																			
18	GENÉRICO	"Reconstrucción de circuito vial tramo CEVIDE - Biblioteca Central en Ciudad del Conocimiento de la UAEH."	Retro de pavimentación asfáltica existente y reconstrucción de vialidad mediante concreto hidráulico del tramo CEVIDE - Biblioteca Central en Ciudad del Conocimiento.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGOSTO SEPTIEMBRE	COP/007/15 13/08/2015	CGF/043/15 13/08/2015	Asfaltos y terraplenes, S. de R.L. de C.V.	\$ 577,708.77	DGJ/GEN-EST/AD-06/011-15 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2015.	P R	17/08/2015		28/08/2015	100.00% 100.00%		
19	GENÉRICO	"Actualización del Programa Universitario Maestro de Construcción de la UAEH."	Realización de estudio para la actualización del Programa Universitario Maestro de Construcción, incluye: revisión de diagnóstico previo, actualización de propuestas estratégicas, programa de acciones prioritarias.	DES, ES y Preparatorias de la U.A.E.H.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGOSTO SEPTIEMBRE	COP/007/15 13/08/2015	CGF/043/15 13/08/2015	Redes Urbanas y Servicios de Planeación, S.A. de C.V.	\$ 1,305,000.00	DGJ/GEN-EST/AD-SR01/012-15 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2015.	P R	17/08/2015	P R	15/02/2016	87.00% 87.00%		
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/007/2015; FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2015																			
20	FAM MS 2014	Escuela Preparatoria Núm. 1, obra exterior.	Construcción de estacionamiento y obra exterior.	Av. Juárez No. 1100 Col. Constituyentes C.P. 42060 Pachuca, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO NOVIEMBRE	COP/016/15 07/12/2015	CGF/088/15 07/12/2015	ASEG, S.A. de C.V.	1,701,188.36	DGJ/FAM-MS-2014/LPNO-N12/035-15 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2015.	P R	14/12/2015	P R	11/04/2016	15.00% 30.00%	Avance financiero reportado en este informe corresponde al 30% de anticipo otorgado.	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2015

OBRAS AUTORIZADAS										SEGUIMIENTO									
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA CONTRATADO	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS			AVANCE (%)		OBSERVACIONES		
						MODALIDAD	FECHA					CONTRATO NUMERO	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/001/2015; FECHA: 22 DE ENERO DE 2015																			
21	FAM MS 2015	"Introducción de servicios y obra exterior en módulo de aulas de la Escuela Superior de Actopan".	Obra exterior y servicios.	Carr. Mexico - Laredo Km. 120.3 Comunidad de Daxtha prolongación Abasolo S/N C.P.42500, Actopan, Hgo	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO NOVIEMBRE	COP/011/15 15/10/2015	CGF/065/15 15/10/2015	Grupo Constructor Ternium, S.A. de C.V.	1,637,077.25	DGJ/FAM 2015/LPNO- N3/016-15 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2015.	P R	26/10/2015	P	22/04/2016	36.00% 30.00%	Avance financiero reportado en este informe corresponde al 30% de anticipo otorgado.	
22	FCIEMS 2015	"Ampliación de la infraestructura educativa de la Escuela Preparatoria Número 4".	2 aulas, 1 aula de cómputo, 6 cubículos académicos, site, recepción, sala de juntas, pasillos y escaleras.	Av. Guadalupe S/N Barrio del Lobo C.P. 42079 Pachuca, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO NOVIEMBRE	COP/009/15 18/09/2015	CGF/055/15 18/09/2015	Constructora Antón Asociados, S.A. de C.V.	\$ 4,755,945.98	DGJ/FCIEMS 2015/LPNO- N1/014-15 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015	P R	28/09/2015 19/10/2015	P R	25/03/2016 16/04/2016	60.00% 30.00%	EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL ANTICIPO OTORGADO.	
23	PIEMS 2015	"Construcción de módulo de aulas para la Escuela Preparatoria de Tlaxcoapan (Nueva Creación)".	Módulo de dos niveles que contempla: 6 aulas, 1 centro de cómputo, 1 laboratorio, módulo de sanitarios, área académica, escaleras, obra exterior, estacionamiento.	carr. Tlaxcoapan -Teltipan, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO NOVIEMBRE											CANCELADA. SE INTEGRA AL PGO 2016	
24	PIEMS 2015	"Construcción de módulo de aulas para la Escuela Preparatoria de Lolotla (Nueva Creación)".	Módulo de dos niveles que contempla: 6 aulas, 1 centro de cómputo, 1 laboratorio, módulo de sanitarios, área académica, escaleras, obra exterior, estacionamiento.	Localidad de Ixtlahuaco mpio de Lolotla, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO NOVIEMBRE	COP/015/15 03/12/2015	CGF/085/15 03/12/2015	Inmobiliaria Lorhnos, S.A. de C.V.	\$ 14,976,691.76	DGJ/PIEMS- 2015/LPNO- N10/031-15 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2015	P R	14/12/2015	P R	10/06/2016	5.00% 30.00%	Avance financiero reportado en este informe corresponde al 30% de anticipo otorgado.	
25	PEOEEMSSyS 2015	"Construcción de módulo de aulas para la Escuela Superior de Cd. Sahagún"	Demolición de infraestructura existente y construcción de 2 aulas, un laboratorio de usos múltiples, un centro de computo y un servicio de sanitarios.	Carr. Cd. Sahagún - Otumba S/N Zona Industrial C.P. 43990, Ciudad Sahagún, Hgo	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO NOVIEMBRE	COP/015/15 03/12/2015	CGF/085/15 03/12/2015	Luis Vázquez Bustamante	\$ 8,377,548.08	DGJ/PROEXOEE S 2015/LPNO- N7/028-15 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2015	P R	14/12/2015		10/06/2016	10.00% 30.00%	Avance financiero reportado en este informe corresponde al 30% de anticipo otorgado.	
26	PEOEEMSSyS 2015	"Construcción de módulo de aulas y obra exterior para la Escuela Superior de Tlahuelliapan".	Construcción de 4 aulas, un laboratorio de usos múltiples y un servicio de sanitarios.	Ex-Hacienda de San Servando S/N Colonia Centro frente a la Presidencia Municipal C.P. 42780 Tlahuelliapan, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO NOVIEMBRE	COP/015/15 03/12/2015	CGF/085/15 03/12/2015	Electromecánica Tolan, S.A. de C.V.	\$ 6,990,851.01	DGJ/PROEXOEE S 2015/LPNO- N8/032-15 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2015	P R	14/12/2015	P R	10/06/2016	30.00%	Avance financiero reportado en este informe corresponde al 30% de anticipo otorgado.	
27	PEOEEMSSyS 2015	"Construcción de aulas en 2do. Nivel de edificio existente para la Escuela Superior de Atonilco de Tula".	Construcción de 6 aulas y un servicio de sanitarios.	Ubicada en Av. Calle la Deportiva No. 9 Col. Progreso C.P. 42980 Atonilco de Tula.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO NOVIEMBRE	COP/015/15 03/12/2015	CGF/085/15 03/12/2015	CPP, Edificación S.A. de C.V.	\$ 6,459,156.89	DGJ/PROEXOEE S 2015/LPNO- N9/030-15 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2015	P R	14/12/2015	P R	10/06/2016	30.00%	Avance financiero reportado en este informe corresponde al 30% de anticipo otorgado.	
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/009/2015; FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015																			
28	GENÉRICO	Mantenimiento a Impermeabilizante, albañilerías y acabados en edificios del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI), en Ciudad del Conocimiento de la UAEH.	Mantenimiento a impermeabilizante existente, adecuaciones en bajadas pluviales, reposición de falso plafón en su caso, reemplazo de domo de acrílico y pintura en su caso.	Ciudad del Conocimiento de la UAEH carr. Pachuca - Tulancingo Km. 4.5 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGOSTO NOVIEMBRE											CANCELADA	
29	GENÉRICO	"Construcción del edificio de Laboratorios para la Escuela Preparatoria Núm. 1".	Construcción de 4 laboratorios de Biología, 4 laboratorios de Química, 4 laboratorios de Física, vestíbulo, módulo de sanitario y módulo de escaleras.	Av. Juarez No. 1100 Col. Constituyentes C.P. 42060 Pachuca, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO NOVIEMBRE	COP/013/15 12/11/2015	CGF/074/15 12/11/2015	Construmega, S.A. de C.V.	\$ 48,502,430.41	DGJ/GEN EST/2LP-N5/021-15 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2015	P R	23/11/2015	P R	19/07/2016	2.00% 30.00%	El porcentaje del avance financiero corresponde al 30% del anticipo otorgado.	
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/011/2015; FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2015																			
30	GENÉRICO	"Re impermeabilización y albañilerías en Edificio del Area Académica de Ingenierías en Ciudad del Conocimiento de la UAEH".	Mantenimiento a impermeabilizante existente, adecuaciones en bajadas pluviales, reposición de falso plafón en su caso, reemplazo de domo de acrílico y pintura en su caso.	Ciudad del Conocimiento de la UAEH carr. Pachuca - Tulancingo Km. 4.5 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGOSTO NOVIEMBRE	COP/012/15 05/11/2015	CGF/072/15 05/11/2015	CALMANAYOTL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 568,665.34	DGJ/GEN EST/AD-08/023-15 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015	P R	16/11/2015	p R	15/12/2015	100.00% 41.00%		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2015

OBRAS AUTORIZADAS										SEGUIMIENTO									
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA CONTRATADO	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS			AVANCE (%)		OBSERVACIONES		
						MODALIDAD	FECHA					CONTRATO NUMERO	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/001/2015; FECHA: 22 DE ENERO DE 2015																			
31	GENÉRICO	"Re impermeabilización, albañilerías y acabados en Edificio Matemáticas y Física 3 (MF3) en Ciudad del Conocimiento de la UAEH".	Mantenimiento a impermeabilizante existente, adecuaciones en bajadas pluviales, y en su caso: reposición de falso plafón y pintura.	Ciudad del Conocimiento de la UAEH carr. Pachuca - Tulancingo Km. 4.5 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGOSTO NOVIEMBRE	COP/012/15 05/11/2015	CGF/072/15 05/11/2015	MARTHA LUVIÁN ESPINOSA	\$ 319,800.00	DGJ/GEN EST/AD-12/024-15 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015	P R	16/11/2015 R	p R	15/12/2015	100.00% 30.00%	El porcentaje del avance financiero corresponde al 30% del anticipo otorgado.	
32	GENÉRICO	"Re impermeabilización, albañilerías y acabados en Edificio del Centro de Investigaciones en Tecnologías de la Información y Sistemas (CITIS) en Ciudad del Conocimiento de la UAEH".	Mantenimiento a impermeabilizante existente, adecuaciones en bajadas pluviales, y en su caso: reposición de falso plafón, reemplazo de domo de acrílico y pintura.	Ciudad del Conocimiento de la UAEH carr. Pachuca - Tulancingo Km. 4.5 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGOSTO NOVIEMBRE	COP/012/15 05/11/2015	CGF/072/15 05/11/2015	CONSULTORES EN INGENIERÍA APLICADA, S.C.	\$ 507,443.47	DGJ/GEN EST/AD-09/019-15 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015	P R	16/11/2015 26/11/2015	p R	15/12/2015 25/12/2016	100.00% 30.00%	El porcentaje del avance financiero corresponde al 30% del anticipo otorgado.	
33	GENÉRICO	"Mantenimiento a Impermeabilizante del Edificio de Investigaciones Químicas (CIQ) en Ciudad del Conocimiento".	Mantenimiento a impermeabilizante existente, adecuaciones en bajadas pluviales, y en su caso: reposición de falso plafón y pintura.	Ciudad del Conocimiento de la UAEH carr. Pachuca - Tulancingo Km. 4.5 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGOSTO NOVIEMBRE	COP/012/15 05/11/2015	CGF/072/15 05/11/2015	SERVICIO TÉCNICO EN ACABADOS, S.A. DE C.V.	\$ 286,854.15	DGJ/GEN EST/AD-13/022-15 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015	P R	16/11/2015 R	p R	15/12/2015	100.00% 30.00%	El porcentaje del avance financiero corresponde al 30% del anticipo otorgado.	
34	GENÉRICO	"Reparación de impermeabilizante en losas de azoteas de los quirófanos de la 5ta. Etapa del Instituto de Ciencias de la Salud".	Mantenimiento a impermeabilizante existente, adecuaciones en bajadas pluviales.	Ex-Hacienda La Concepción S/N Tilcuautla, Hgo. C.P. 42160 Municipio de San Agustín Tlaxiaca	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGOSTO NOVIEMBRE	COP/012/15 05/11/2015	CGF/072/15 05/11/2015	JOSE ALFREDO CRUZ SEGURA	\$ 483,804.68	DGJ/GEN EST/AD-11/017-15 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015	P R	16/11/2015 R	p R	15/12/2015	100.00% 30.00%	El porcentaje del avance financiero corresponde al 30% del anticipo otorgado.	
35	GENÉRICO	"Reparación de impermeabilizante en losas de azoteas de las aulas 7 a la 11 dela 5ta. Etapa del Instituto de Ciencias de la Salud".	Mantenimiento a impermeabilizante existente, adecuaciones en bajadas pluviales.	Ex-Hacienda La Concepción S/N Tilcuautla, Hgo. C.P. 42160 Municipio de San Agustín Tlaxiaca	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGOSTO NOVIEMBRE	COP/012/15 05/11/2015	CGF/072/15 05/11/2015	PROMOTORA SOLAR, S.A. DE C.V.	\$ 276,000.00	DGJ/GEN EST/AD-14/020-15 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015	P R	16/11/2015 R	p R	15/12/2015	100.00% 30.00%	El porcentaje del avance financiero corresponde al 30% del anticipo otorgado.	
36	GENÉRICO	"Reparación de impermeabilizante en losas de azoteas de los edificios del área de Laboratorios y Gobierno del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSa)".	Mantenimiento a impermeabilizante existente, adecuaciones en bajadas pluviales.	Ex-Hacienda La Concepción S/N Tilcuautla, Hgo. C.P. 42160 Municipio de San Agustín Tlaxiaca	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGOSTO NOVIEMBRE	COP/012/15 05/11/2015	CGF/072/15 05/11/2015	JOSE ALFREDO CRUZ SEGURA	\$ 487,489.65	DGJ/GEN EST/AD-10/018-15 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015	P R	16/11/2015 R	p R	15/12/2015	100.00% 30.00%	El porcentaje del avance financiero corresponde al 30% del anticipo otorgado.	
37	GENÉRICO	"Mantenimiento de vidrios en tridilosa del Edificio del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), en Ciudad del Conocimiento de la UAEH".	Mantenimiento de sellado de vidrios y reemplazo de piezas rotas en su caso.	Ciudad del Conocimiento de la UAEH carr. Pachuca - Tulancingo Km. 4.5 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGOSTO NOVIEMBRE	COP/012/15 05/11/2015	CGF/072/15 05/11/2015	JOSÉ LUIS AVILÉS	\$ 298,700.00	DGJ/GEN EST/AD-15/025-15 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015	P R	16/11/2015 06/01/2016	p R	15/12/2015 05/02/2016	0.00% 0.00%		
38	GENÉRICO	"Mantenimiento en cubierta de lámina en el Edificio del Area Académica de Ingenierías".	Mantenimiento de sellado de vidrios y reemplazo de piezas rotas en su caso.	Ciudad del Conocimiento de la UAEH carr. Pachuca - Tulancingo Km. 4.5 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGOSTO NOVIEMBRE	COP/012/15 05/11/2015	CGF/072/15 05/11/2015	JOSÉ LUIS AVILÉS	\$ 249,400.00	DGJ/GEN EST/AD-16/026-15 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015	P R	16/11/2015 R	p R	15/12/2015	100.00% 0.00%		
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/012/2015; FECHA: 5 DE NOVIEMBRE DE 2015																			
39	GENÉRICO	Trabajos para conexión para microscopio electrónico de barrido en la Escuela Superior de Apan.	Trabajos para conexión para microscopio electrónico de barrido en la Escuela Superior de Apan.	localidad de Chimalpa Tlalayote, Municipio de Apan, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NOVIEMBRE DICIEMBRE	COP/015/15 03/12/2015	CGF/085/15 03/12/2015	COHIBA, S.A. DE C.V.	\$ 103,803.35	DGJ/GEN EST/AD-017/036-15 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015	P R	14/12/2015 R	P R	28/12/2015	50.00% 0.00%		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2015

OBRAS AUTORIZADAS										SEGUIMIENTO									
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA CONTRATADO	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS			AVANCE (%)		OBSERVACIONES		
						MODALIDAD	FECHA					CONTRATO NUMERO	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
ACTA COMITÉ DE OBRAS NUM. COP/001/2015; FECHA: 22 DE ENERO DE 2015																			
ACTA COMITÉ DE OBRAS NUM. COP/014/2015; FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2015																			
40	GENÉRICO	"Trabajos preliminares, cimentación, base, plataforma y maniobras para la instalación de equipo de gases especiales en la Escuela Superior de Apan".	Construcción de plataforma e instalación de equipos.	localidad de Chimalpa Tlalayote, Municipio de Apan, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NOVIEMBRE DICIEMBRE	COP/015/15 03/12/2015	CGF/085/15 03/12/2015	COHIBA, S.A. DE C.V.	\$ 307,862.32	DGJ/GEN EST/AD-018/037-15 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015	P R	14/12/2015	P R	11/02/2016	5.00% 30.00%		
41	GENÉRICO	"Construcción de almacén para alojar equipo de gases especiales en la Escuela Superior de Apan".	Construcción de almacén para resguardo de equipos.	localidad de Chimalpa Tlalayote, Municipio de Apan, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NOVIEMBRE DICIEMBRE	COP/015/15 03/12/2015	CGF/085/15 03/12/2015	COHIBA, S.A. DE C.V.	\$ 537,603.31	DGJ/GEN EST/AD-019/038-15 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015	P R	14/12/2015	P R	14/04/2016	5.00% 30.00%		
ACTA COMITÉ DE OBRAS NUM. COP/015/2015; FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2015																			
40	GENÉRICO	"Acondicionamiento de talleres de Gastronomía para consolidar la calidad de los programas académicos de la Licenciatura en Turismo y Gastronomía"	Acondicionamiento de Instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas para el área de cocinas; construcción de cisterna y equipo hidroneumático; calentadores de agua y bombas; Acabados: zoclo sanitario de acero inoxidable	Fraccionamiento La Concepción, San Juan Tlucuaulla Mpio. De San Agustín Tlaxiaca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DICIEMBRE	COP/016/15 07/12/2015	CGF/088/15 07/12/2015	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	1,303,414.60	DGJ/REND FAM 2013/AD-020/033-15 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2015	P R	08/12/2015	P R	28/12/2015	100.00% 77.00%		

SIMBOLOGÍA

ACTA DE COMITÉ FECHA DE EMISIÓN
(ASIGNACIÓN DE OBRA)

COP/003/15	18 DE MARZO DE 2015
COP/006/15	4 AGOSTO DE 2015
COP/007/15	13 DE AGOSTO DE 2015
COP/008/15	14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
COP/009/15	18 DE SEPTIEMBRE DE 2015
COP/011/15	15 DE OCTUBRE DE 2015
COP/012/15	5 DE NOVIEMBRE DE 2015
COP/013/15	12 DE NOVIEMBRE DE 2015
COP/015/15	3 DE DICIEMBRE DE 2015
COP/016/15	7 DE DICIEMBRE DE 2015