



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2016

| PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2016 | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|--|--------|------------|------------|------------|------------------|--|
| No. | RECURSOS | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ETAPA | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | | APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA | AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO | ADJUDICACIÓN CONTRATISTA | MONTO DE LA OBRA CONTRATADO | EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | | | AVANCE (%) | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | MODALIDAD | FECHA | | | | | CONTRATO NÚMERO | INICIO | TERMINO | FISICO | FINANCIERO | | |
| ACTA COMITÉ DE OBRAS NUM. CO/01/2016 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Genérico | "Estudio Geofísico y geotécnico para el Instituto de Artes (IA)" | Estudio geofísico y geotécnico. | Ex Hacienda de San Cayetano S/N Colonia Centro C.P. 42130 Mineral del Monte, Hgo. | UNICA | ADJUDICACION DIRECTA | ENERO-MARZO | | | | | | | | | | | |
| 2 | PIEMS 2015 | "Construcción de módulo de aulas para la Escuela Preparatoria de Tlaxcoapan (Nueva Creación)". | Módulo de dos niveles que contempla: 6 aulas, 1 centro de cómputo, 1 laboratorio, módulo de sanitarios, área académica, escaleras, obra exterior, estacionamiento. | carr. Tlaxcoapan -Teltipan, Hgo. | UNICA | LICITACION PÚBLICA | ENERO-MARZO | | | | | | | | | | | |
| ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. CO/02/2016 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | GENÉRICO | Reparación de impermeabilización en losas de azoteas de los módulos G,H, Auditorio Dr. Nicolás Licona Ruíz y subestación eléctrica del Instituto de Ciencias de la Salud UAEH" | Impermeabilización | Domicilio conocido, ex hacienda de La Concepción, localidad de San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca. | UNICA | ADJUDICACION DIRECTA | FEBRERO - ABRIL | COP/03/16 04/03/2016 | CGF/022/16 04/03/2016 | José Alfredo Crus Segura | \$ 577,543.28 | DGJ/GEN EST/AD-01/001-16 DE FECHA 4 DE MARZO DE 2016 | P R | 07/03/2016 | P R | 05/04/2016 | 90.00% 30.00% | El porcentaje financiero corresponde al anticipo otorgado. |

ACTA DE COMITÉ FECHA DE EMISIÓN
 (ASIGNACIÓN DE OBRA)
 COP/003/15 4 DE MARZO DE 2016