

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014

Fiscal: \_\_\_\_\_

Techo Financiero: 49,365,445.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de junio de 2014.

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						REPORTE DE AVANCES																						
						O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones		
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)																			
13MSU0177 ; ICSA 97-04	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias de la Salud	San Juan Tilcuautla	San Agustín Tlaxiaca	Construcción del Centro integral de Información Documental – CIID para las áreas académicas de Enfermería, Farmacia, Medicina, Nutrición, Odontología, Psicología y Gerontología en el Instituto de Ciencias de la Salud.	1	0	0	0	0	84	84	\$ 39,365,445.00	0	0	\$ 39,365,445.00	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	NO APLICA	NO APLICA	01/09/2014	NO APLICA	02/07/2015	NO APLICA	0%	0%	Al 30 de junio el recurso no ha sido ministrado a la U.A.E.H. por parte de Gobierno del Estado de Hidalgo.	
13MSU0177 ; ICSB 97-02	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	Mineral de la Reforma	CG-081 Ciudad del Conocimiento	1	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0	0	Al 30 de junio el recurso no ha sido ministrado a la U.A.E.H. por parte de Gobierno del Estado de Hidalgo. En espera de la donación de terreno por parte de Gobierno del Estado.
TOTAL (15)						2	0	0	0	0	84	84	\$ 49,365,445.00	0	0	\$ 49,365,445.00	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	0	0	\$ -								0%	0%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES								
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %		
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero	
Universidad (Educación Superior)	2	0	0	0	84	84	\$ 49,365,445.00	\$ -	\$ -	x			0	0%	0%
(17) TOTAL															

Nota: La obra relativa a Ciudad del Conocimiento iniciará el proceso de contratación una vez que Gobierno del Estado realice la donación del terreno a la Institución.