

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2**

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior

Entidad Federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2016

Techo Financiero: \$ 1,192,914.34 FAM media superior 2016.- Notificado mediante oficio número: SPDRYM-A-FAMMD/GI-2016-4099-00375 emitido por la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo

\$ 642,815.12 FAM media superior 2016 "REINTEGROS".- Notificado mediante oficio número: SPDRYM-A-FAMMD/GI-2016-4099-00492 emitido por la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo; con fecha 17 de marzo Gobierno del Estado de Hidalgo informa recorte presupuestal por \$218,252.36 sobre \$861,295.22 asignados de origen, mismos que ya se encuentran aplicados.

Total \$ 1,835,729.46

Fecha de corte: **31 de marzo 2018**

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB										REPORTE DE AVANCES										Observaciones						
						Inversión Autorizada										Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato			Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)	
						O	A	L	T	A	EE	Cons-trucción	Rehabi-litacion	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabi-litacion	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabi-litacion	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista		Prog.	Real	Prog.	Real	Fisico	Financiero
13USU0001A	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Tlahuelliapan	Tlahuelliapan	Tlahuelliapan	Construcción de módulo de aulas y obra exterior para la Escuela Superior de Tlahuelliapan	1	0	0	0	5	5	\$ 1,192,914.34	0	0	\$ 1,192,914.34	\$ 1,192,914.34	0	0	\$ 1,192,914.34	\$ 1,192,914.34	0	0	\$ 1,192,914.34	DGJ/PROEXOES-2015/LPNO-N8/32-15	Electromecánica Tollán, S.A. de C.V.	14/12/2015	24/02/2016	23/08/2016	08/10/2016	100%	100%	Aplicado mediante convenio de Ampliación de monto en contrato existente. (inversión más de recursos; obra contratada por un monto total de \$ 8'183,765.35).
13USU0001A	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Tlahuelliapan	Tlahuelliapan	Tlahuelliapan	Construcción de estacionamiento y acceso en la Escuela Superior de Tlahuelliapan	1	0	0	0	2	2	\$ 14,052.27	0	0	\$ 873,494.82	\$ 873,494.82	0	0	\$ 873,494.82	\$ 873,494.82	0	0	\$ 873,494.82	DG/JFAM MS 2016 Y REINT./AD-17/002-17	Electromecánica Tollán, S.A. de C.V.	23/01/2017	25/09/2017	23/05/2017	10/11/2017	100%	100%	FAM Media Superior 2016 "Reintegros"
												\$ 642,815.12																				FAM Media Superior 2016 Rendimientos
												\$ 10,821.28																				FAM Media Superior 2016 "Reintegros" Rendimientos
												\$ 205,806.15																				Aportación Fondo Genérico Propio.
13USU0001A	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Tlahuelliapan	Tlahuelliapan	Tlahuelliapan	Suministro y colocación de mobiliario urbano en la Escuela Superior de Tlahuelliapan	1	0	0	0	1	1	\$ -	0	\$ 6,545.67	\$ 23,529.28	\$ -	0	\$ 6,545.67	\$ 23,529.28	\$ -	0	\$ 6,545.67	\$ 23,529.28	DG/JFAM MD 2016 REND Y REINTEGRO RENDIAD-17/025-17	Electromecánica Tollán, S.A. de C.V.	18/12/2017		17/01/2018		100%	100%	FAM Media Superior 2016 Rendimientos
												\$ 16,983.61		\$ 16,983.61				\$ 16,983.61				\$ 16,983.61										FAM Media Superior 2016 "Reintegros" Rendimientos
TOTAL (15)						3	0	0	0	7	7	\$ 2,066,409.16	0	\$ 23,529.28	\$ 2,089,938.44	\$ 2,066,409.16	0	\$ 23,529.28	\$ 2,089,938.44	\$ 2,066,409.16	0	0	\$ 2,089,938.44							100%	100%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Fisico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	2	0	0	0	7	7	\$ 2,089,938.44	\$ 2,089,938.44	\$ 2,089,938.44	0	0	3	100%	100%
(17) TOTAL							\$ 2,089,938.44	\$ 2,089,938.44	\$ 2,089,938.44	0	0	3	100%	100%

Nota:
Se recalifica inversión autorizada del FAM Reintegro 2016 de conformidad a la información proporcionada por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH, la cual se conforma con base a los estados de cuenta de las cuentas específicas del Fondo.

Este reporte se integra por última vez al informe de seguimiento de corte 30 de abril en virtud de que se encuentra ejercido en su totalidad el recurso asignado, así como recepcionadas las obras y en operación.